



**แผนดำเนินการก้าวหน้าในการดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)**



**งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
อำเภอ กุดจับ จังหวัดอุดรธานี**

แผนดำเนินการก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อำเภอภูผาจำป จังหวัตุตรธธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงถนนและเส้นทางคมนาคมภายในตำบล

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนหนองขุน - ฝ่ายแก้งกา บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๗	กองช่าง	ประชาชน สัจจะใจไป - กลับได้อย่าง สะดวก และ ปลอดภัย	๔๕๕,๕๐๐	๔๕๓,๐๐๐	๒,๕๐๐	มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	ดำเนินการโครงการเสร็จแล้ว
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคำเบา สีดา - สีแก้ง ๕/ใหม่ บ้านฝาง ๒ หมู่ หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	ประชาชน สัจจะใจไป - กลับได้อย่าง สะดวก และ ปลอดภัย	๔๕๕,๕๐๐	๔๕๓,๐๐๐	๒,๕๐๐	มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	ดำเนินการโครงการเสร็จแล้ว
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญเรือง แก้ววงษา บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ประชาชน สัจจะใจไป - กลับได้อย่าง สะดวก และ ปลอดภัย	๔๔,๘๐๐	๐	๔๔,๘๐๐	มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมคิด บ่อบัวเงิน - โรงเรียนบ้านหัวเวียง บ้านหนองอีบัว หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ประชาชน สัจจะใจไป - กลับได้อย่าง สะดวก และ ปลอดภัย	๔๖๘,๐๐๐	๐	๔๖๘,๐๐๐	มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสม สุวรรณจักร - นายนิคม คำสี แก้ว บ้านหนองซ้อ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ประชาชน สัญจร ไป - กลับได้อย่าง สะดวก และ อุบัติเหตุลดลง	๒๒๐,๐๐๐	๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๐	๒๒๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินการ โครงการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนิ่มน ช. ภักดี - ฝ่ายสวนกล้วย บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ประชาชน สัญจร ไป - กลับได้อย่าง สะดวก และ อุบัติเหตุลดลง	๕๖๐,๐๐๐	๔๕๗,๕๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๔๕๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	ดำเนินการโครงการ เสร็จแล้ว
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปลำห้วยใหญ่ - วังอีตา บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ประชาชน สัญจร ไป - กลับได้อย่าง สะดวก และ อุบัติเหตุลดลง	๔๑๒,๐๐๐	๐	๔๑๒,๐๐๐	๔๑๒,๐๐๐	๐	๔๑๒,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินการ โครงการ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านฝั่ง ๔ เก้า - สรางก่อ บ้านฝั่ง ๔ เก้า หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	ประชาชน สัญจร ไป - กลับได้อย่าง สะดวก และ อุบัติเหตุลดลง	๔๙๘,๕๐๐	๔๙๖,๕๐๐	๔๙๘,๕๐๐	๔๙๘,๕๐๐	๔๙๖,๕๐๐	๒,๐๐๐	มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	ดำเนินการโครงการ เสร็จแล้ว
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านพ้อบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	ประชาชน สัญจร ไป - กลับได้อย่าง สะดวก และ อุบัติเหตุลดลง	๕๕๕,๕๐๐	๕๕๓,๐๐๐	๕๕๕,๕๐๐	๕๕๕,๕๐๐	๕๕๓,๐๐๐	๒,๕๐๐	มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	ดำเนินการโครงการ เสร็จแล้ว
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนประชาคมน้อยวังค้ำ - นางนางจำปา ทองบุตร บ้านหนองซ้อ หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ประชาชน สัญจร ไป - กลับได้อย่าง สะดวก และ อุบัติเหตุลดลง	๒๕๒,๕๐๐	๐	๒๕๒,๕๐๐	๒๕๒,๕๐๐	๐	๒๕๒,๕๐๐	มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินการ โครงการ

๑๑	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คสล. สำเร็จรูปชนิดวาง U พร้อมฝาปิดหล่อจากโรงงานสาย บ้านนางพี โคตรศรี - พงนา เหล่า บ้านห้วยเชียง หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ประชาชน สำัญจร ไป - กลับได้อย่าง สะดวก และ อุบัติเหตุลดลง	๒๕๕,๕๐๐	๐	๒๕๕,๕๐๐	มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินการ โครงการ
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คสล. สำเร็จรูปชนิดวาง U พร้อมฝาปิดหล่อจากโรงงานสาย บ้านนายมัย ศรีอุ้น - บ้าน นายหนุ่กัน ไชยสิทธิ์ บ้านโนน อุดม หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ประชาชน สำัญจร ไป - กลับได้อย่าง สะดวก และ อุบัติเหตุลดลง	๔๖๐,๐๐๐	๔๕๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	ดำเนินการโครงการ เสร็จแล้ว
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คสล. สำเร็จรูปชนิดวาง U พร้อมฝาปิดหล่อจากโรงงานสาย บ้านนายสัว ศรีชัย - บ้านนาง หล่อน วงศ์หาจักร บ้านห้วย เชียง หมู่ที่ ๑	กองช่าง	ประชาชน สำัญจร ไป - กลับได้อย่าง สะดวก และ อุบัติเหตุลดลง	๑๙๐,๐๐๐	๐	๑๙๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินการ โครงการ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยวิธี ลาดยางทับถนนเดิมสายบ้าน นายทศ ทองบุตร - บ้านนาย จันดี สาคำ บ้านหนองเม็ก หมู่ ที่ ๑๓	กองช่าง	ประชาชน สำัญจร ไป - กลับได้อย่าง สะดวก และ อุบัติเหตุลดลง	๔๗๒,๐๐๐	๐	๔๗๒,๐๐๐	มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินการ โครงการ
	รวมจำนวน ๑๔ โครงการ			๕,๑๑๖,๘๐๐	๒,๗๗๑,๐๐๐	๒,๓๒๗,๘๐๐		- ดำเนินโครงการเสร็จแล้ว จำนวน ๖ โครงการ - อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ

ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
 ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)
 บ จักรัตติกุลธรรมาณี

เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตาม แผนดำเนินงาน
๐	๔๖๐,๐๐๐	พฤษภาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการจัดทำ โครงการ
๐	๔๘๑,๒๐๐	พฤษภาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการจัดทำ โครงการ
๐	๔๖๐,๐๐๐	พฤษภาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการจัดทำ โครงการ
๐	๑,๔๐๑,๒๐๐	อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ	จำนวน ๓ โครงการ

แผนดำเนินการก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อำเภออุตุจิบ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ เสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมกิจการมรดกชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และความปรองดองในชาติ	สำนักปลัด	ประชาชนได้เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปรองดองไม่แบ่งฝ่าย	๓๐,๐๐๐	๔,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	ดำเนินการโครงการเสร็จแล้ว ในไตรมาสที่ ๒
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	ผู้นำชุมชนมีความรู้ด้านกฎหมายและมีจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินการ โครงการ
๓	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน	กองสวัสดิการสังคม	ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินการ โครงการ

๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	กองสวัสดิการสังคม	เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เมษายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการจัดทำเนื้องานโครงการ
๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	กองสวัสดิการสังคม	เยาวชนที่สามารถนำคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิต	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	พฤษภาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการจัดทำเนื้องานโครงการ	
๖	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี	กองสวัสดิการสังคม	สตรีภายในตำบลได้รับบริการพัฒนาศักยภาพและมีบทบาทมากขึ้น	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการจัดทำเนื้องานโครงการ	
๗	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	เด็กและเยาวชน ประชาชน มีจิตสำนึกและตระหนักถึงการป้องกันยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการจัดทำเนื้องานโครงการ	
๘	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	อุดหนุนและช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการโครงการเสร็จแล้ว	
รวมจำนวน ๘ โครงการ				๒๗๐,๐๐๐	๒๔,๕๐๐	๒๔๕,๕๐๐	- ดำเนินการโครงการเสร็จแล้ว จำนวน ๑ โครงการ - ดำเนินการโครงการเสร็จแล้ว ในไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๖ โครงการ		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ เสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล

(๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชอนยูง (สปสข.)	สำนักปลัด	ประชาชนได้รับบริการตามสิทธิของ สปสข.	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๐	ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙	ดำเนินการโครงการเสร็จแล้ว
รวมจำนวน ๑ โครงการ				๑๘๗,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๐	- ดำเนินการโครงการเสร็จแล้ว จำนวน ๑ โครงการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ เสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล

(๓) แผนงานการริ่ชษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด	ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างงบการดำเนินงานโครงการ
๒	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	สำนักปลัด	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างงบการดำเนินงานโครงการ
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟป่ามีความรู้และสามารถป้องกันไฟป่าได้	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	มกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างงบการดำเนินงานโครงการ
๔	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิก อบพร. ในตำบลขอนแก่น (แก้ไขแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒)	สำนักปลัด	อบพร. มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	มีนาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างงบการดำเนินงานโครงการ
๕	โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อบพร.)	สำนักปลัด	อบพร. ขอบเขตมีความสามัคคีกันมากขึ้น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างงบการดำเนินงานโครงการ
	รวมจำนวน ๕ โครงการ				๐	๒๑๐,๐๐๐		- อยู่ระหว่างงบการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ พัฒนาบุคลากรและแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

(๔) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
๑	โครงการค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ สถานศึกษาในความรับผิดชอบ ได้รับการสนับสนุน	๑,๑๔๖,๖๐๐	๒๑๗,๗๒๘	๙๒๘,๘๗๒	ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	ดำเนินการดำเนินงานตามแผนโครงการแล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ ๒
๒	โครงการปรับปรุงห้องอ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	มีสถานที่อ่านหนังสือ รักการอ่านสะดวกและเหมาะสม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการค้าเงินโครงการ
๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานและฝึกศึกษาดูงานของครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. หนองยุงสามภมร บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการค้าเงินโครงการ
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	สนับสนุนให้เด็กมีความกล้าแสดงออก และให้ความสำคัญต่อเด็กในตำบล	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการค้าเงินโครงการ

๕	โครงการให้ความรู้ในทศวรรษ ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลขอนแก่น	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	บุคลากรได้รับการ พัฒนาใหม่ทักษะ กระบวนการที่ ถูกต้องและเด็กมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตาม เกณฑ์มาตรฐาน	๑๘,๐๐๐	๑๖,๓๕๐	๑,๖๕๐	ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	ดำเนินการโครงการ เสร็จแล้ว
๖	โครงการให้ความรู้ในการดูแล เด็กปฐมวัย ประชุมผู้ปกครอง ปฐมวัย และปัจฉิมนิเทศ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ผู้ปกครองเด็ก ปฐมวัยมีความรู้ใน การดูแลเด็ก ปฐมวัย	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐	ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการทำ โครงการ
๗	โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ สถานศึกษาใน ความรับผิดชอบ ได้รับการ สนับสนุน	๒,๔๔๙,๔๐๐	๑,๒๐๕,๕๐๕	๑,๒๔๓,๘๙๖	ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	ดำเนินการโครงการแล้ว เสร็จในไตรมาสที่ ๒
๘	โครงการอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.ขอนแก่น และโรงเรียนในสังกัดสพฐ.	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เด็กนักเรียนมี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นและบรรเทา ความเดือดร้อนให้ ผู้ปกครอง	๑,๕๕๗,๐๐๐	๕๘๐,๓๔๘,๒๐	๙๖๖,๖๕๑,๘๐	ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	ดำเนินการโครงการแล้ว เสร็จในไตรมาสที่ ๒
๙	โครงการบริการรถรับส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังคมวิทยาราม	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เด็กนักเรียนมี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นและบรรเทา ความเดือดร้อนให้ ผู้ปกครอง	๑๓๒,๐๐๐	๐	๑๓๒,๐๐๐	ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการทำ โครงการ

รวมจำนวน ๙ โครงการ	๕,๔๘๑,๐๐๐	๒,๐๑๙,๙๓๐.๒๐	๓,๔๖๑,๐๗๐.๘๐	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินโครงการโครงการเสร็จแล้ว จำนวน ๑ โครงการ - ดำเนินโครงการโครงการเสร็จแล้ว ในไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๓ โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๕ โครงการ
--------------------	-----------	--------------	--------------	---

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 ๒.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขของท้องถิ่น
 (๕) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	สำนักปลัด	สุนัข และแมวทั้งหมดในพื้นที่ตำบลขอนแก่น มีการขึ้นทะเบียน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างการจัดทำเนียบโครงการ
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและฆ่าตัดทิ้งสุนัข - แมว ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระศรีสวสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ	สำนักปลัด	สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับวัคซีน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างการจัดทำเนียบโครงการ
๓	โครงการฝึกอบรมการติดตั้งบ่อตกไข่	สำนักปลัด	ประชาชนได้รับความรู้ในการติดตั้งบ่อตกไข่	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	มีนาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างการจัดทำเนียบโครงการ
๔	โครงการลดปริมาณขยะ	สำนักปลัด	ประชาชนคัดแยกขยะได้ถูกต้องและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างการจัดทำเนียบโครงการ
๕	โครงการฝึกอบรมเปลี่ยนขยะในบ้านให้เป็นประโยชน์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ชุมชน	สำนักปลัด	ประชาชนสามารถคัดแยกขยะและเพิ่มรายได้	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	เมษายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างการจัดทำเนียบโครงการ

๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	สำนักปลัด	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	เมษายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการจัดทำเป็นโครงการ
๗	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์	สำนักปลัด	หญิงตั้งครรภ์มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้อง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการจัดทำเป็นโครงการ
๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	สนับสนุนงบประมาณแก่หมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐	๐	๒๘๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการจัดทำเป็นโครงการ
รวมจำนวน ๘ โครงการ				๕๑๐,๐๐๐	๐	๕๑๐,๐๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการจำนวน ๘ โครงการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีพได้

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือมีความช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุข	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการทำงานโครงการ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยเอ็ดส์	กองสวัสดิการสังคม	ผู้ป่วยเอ็ดส์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	มีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการทำงานโครงการ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแล	กองสวัสดิการสังคม	ผู้พิการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	มีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการทำงานโครงการ
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในตำบลขอนแก่น (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	กองสวัสดิการสังคม	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการทำงานโครงการ
๕	โครงการ อบต.ขอนแก่น ห่วงใยผู้สูงอายุแข็งแรง	กองสวัสดิการสังคม	ผู้สูงอายุมีความสุข เข้าใจและดำรงชีพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการทำงานโครงการ

๖	อุดหนุนโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ กลุ่มสตรีเนื่องในวันสตรีสากล	กองสวัสดิการ สังคม	กลุ่มสตรี ภายใต้ รั้วการ พัฒนาศักยภาพและ มีบทบาทมากขึ้น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	มีนาคม - เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙	ดำเนินการโครงการ เสร็จแล้ว
๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ สังคม	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย ยังชีพ	๑๔,๒๗๒,๒๐๐	๕,๘๓๓,๗๐๐	๗,๕๙๖,๘๐๐		ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๒
๘	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	กองสวัสดิการ สังคม	ผู้พิการได้รับเบี้ย ยังชีพ	๓,๑๔๑,๖๐๐	๑,๒๑๐,๐๐๐	๑,๗๖๔,๐๐๐		ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๒
๙	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการ สังคม	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ เบี้ยยังชีพ	๑๒๐,๐๐๐	๔๓,๕๐๐	๖๙,๐๐๐		ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๒
รวมจำนวน ๙ โครงการ				๑๗,๕๕๕,๘๐๐	๗,๑๐๗,๒๐๐	๙,๖๕๑,๘๐๐		- ดำเนินการโครงการเสร็จแล้ว ในไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๓ โครงการ	- ดำเนินการโครงการ จำนวน ๖ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่นและหน่วยงานอื่นจัดขึ้น

(๗) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขอนแก่น ยูงคัพ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ประชาชนและ เจ้าหน้าที่ของ อบต.ขอนแก่น ได้รับการส่งเสริม ในการแข่งขันกีฬา	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙	ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน อยู่ระหว่างการจัดทำ โครงการ
๒	โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา ที่เน้นกีฬาร่วมกับหน่วยงาน ราชการหรือหน่วยงาน รวมถึง องค์กรอื่นๆ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ประชาชนและ เจ้าหน้าที่ของ อบต.ขอนแก่น ได้รับการส่งเสริม ในการแข่งขันกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๘๕,๒๔๐	๑๔,๗๖๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ -- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	ดำเนินการโครงการ เสร็จแล้ว
๓	โครงการอนุรักษ์สัตว์ ประเพณี "รดน้ำดำหัว ขอพร ผู้สูงอายุ"	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ประชาชน ร่วม กิจกรรมรดน้ำดำ หัว ขอพร จาก ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการจัดทำ โครงการ
๔	โครงการอนุรักษ์สัตว์ ประเพณีบุญบั้งไฟ องค์การ บริหารส่วนตำบลขอนแก่น	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ส่งเสริมและ อนุรักษ์งาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๐๗,๘๑๐	๐	๒๐๗,๘๑๐	เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการจัดทำ โครงการ
๕	โครงการอนุรักษ์สัตว์ ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่และ ประเพณีประจําชาติ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ๑๒ เดือน ของชาวอีสาน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการจัดทำ โครงการ

๖	โครงการร่วมกิจกรรมงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมและส่งเสริมเข้าร่วมผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นบ้านเข้ารวมจำหน่ายในงานประจำปี	๑๒๐,๐๐๐	๙๘,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕	ดำเนินการโครงการเสร็จแล้ว
รวมจำนวน ๖ โครงการ				๗๗๗,๘๑๐	๑๘๓,๗๔๐	๕๙๔,๐๗๐	- ดำเนินการโครงการเสร็จแล้ว จำนวน ๒ โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๔ โครงการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

๓.๑ กัลยuth

(๑) แผนงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน
		ไม่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในแผนงานนี้						
	รวมจำนวน ๐ โครงการ			-				

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
 ๔.๒ กลยุทธ์ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการนักท่องเที่ยว
 (๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบลหนองยูง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ประชาชนที่ได้รับ การอบรมสามารถ นำนักท่องเที่ยว เข้าท่องเที่ยว ภายในตำบลได้	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการจัดทำเป็นโครงการ
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยูง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวตำบลหนองยูง (จุด CHECK IN) จุดเช็คอิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยูง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อบต.หนองยูงมี ทัศนียภาพที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจของ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและเป็นจุดเช็คอิน ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ภายในตำบลหนองยูง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการจัดทำเป็นโครงการ
รวมจำนวน ๒ โครงการ				๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๒ โครงการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

๔.๓ กลยุทธ์ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
๑	โครงการจัดทำแนวกันไฟป่าชุมชนตำบลหนองขุม	สำนักปลัด	ลดจำนวนการเกิดไฟป่าและสามารถรักษาจำนวนป่าไม้	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	มกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการจัดทำเนื้องานโครงการ
๒	โครงการปลูกป่าหรือหญ้าแฝกในวันสำคัญๆ ของชาติ	สำนักปลัด	พื้นที่ป่าไม้ในตำบลมีจำนวนเพิ่มขึ้น	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	พฤษภาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการจัดทำเนื้องานโครงการ
๓	โครงการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	ประชาชนตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการจัดทำเนื้องานโครงการ
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฐานทรัพยากรท้องถิ่น สอนองพระราชาดำริ	สำนักปลัด	สำรวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช การรักษาพันธุ์พืช สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการจัดทำเนื้องานโครงการ
รวมจำนวน ๔ โครงการ				๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๔ โครงการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๕.๓ กลยุทธ์ อบรมและส่งเสริมความรู้แนวทางการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
๑	โครงการศึกษาดูงานด้าน การเกษตรตามแนวทางการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาบุคลากรและประชาชนตำบล ขอนนุญ	กองสวัสดิการสังคม	ประชาชนมีความรู้ และความเข้าใจใน หลักการ แนวทาง วิธีการดำเนินงาน ชีวิตประจำวันและการบริหารจัดการ ด้านการเกษตรตาม หลัก การ ของ เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถต่อยอด เพื่อเพิ่มรายได้เสริม ให้กับครอบครัว	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	พฤศจิกายน - กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการจัดทำเนิ รโครงการ

๕.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพทำนา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
๒	โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ	กองสวัสดิการสังคม	กลุ่มอาชีพภายใน ตำบลได้รับความรู้ และพัฒนา ศักยภาพของกลุ่มอาชีพ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการจัดทำเนิ รโครงการ

๕.๖ กลยุทธ์ ส่งเสริมและให้ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	ประชาชนไม่ได้รับความรู้และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	มีนาคม – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการ
รวมจำนวน ๓ โครงการ				๓๙๐,๐๐๐	๐	๓๙๐,๐๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๓ โครงการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการปรับปรุงและการบริหารจัดการ

๒.๑ กลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
๑	โครงการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายและความต้องการของประชาชนในตำบล	สำนักปลัด	สามารถนำข้อมูลปัญหาและความต้องการปัญหาของประชาชนมาใช้ได้ และประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตำบล	๒๔,๐๕๐	๐	๒๔,๐๕๐	มีนาคม – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการจัดทำเป็นโครงการ
รวมจำนวน ๑ โครงการ				๒๔,๐๕๐	๐	๒๔,๐๕๐	-อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน ๑ โครงการ	

สรุปการดำเนินงานตามแผนดำเนินการก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภออุตุ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. แผนงานอุตสาหกรรม	๑๔	๕,๑๑๖,๘๐๐	๒,๗๗๑,๐๐๐	๒,๓๒๗,๘๐๐	- ดำเนินโครงการเสร็จแล้ว ๖ โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
		๒. แผนงานเกษตรชุมชน	๓	๑,๔๐๑,๒๐๐	๐	๑,๔๐๑,๒๐๐	- อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ๓ โครงการ	
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา สินค้าสังคมและคุณภาพชีวิต	๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๘	๒๗๐,๐๐๐	๒๔,๕๐๐	๒๔๕,๕๐๐	- ดำเนินการโครงการเสร็จแล้ว ๑ โครงการ	
		๒. แผนงานงบกลาง	๑	๑๘๗,๐๐๐	๐	๑๘๗,๐๐๐	- ดำเนินการโครงการเสร็จแล้ว ๒ โครงการ	
		๓. แผนงานการรักเกา ความสงบภายใน	๕	๒๑๐,๐๐๐	๐	๒๑๐,๐๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ๖ โครงการ	
		๔. แผนงานการศึกษา	๙	๕,๔๘๑,๐๐๐	๒,๐๑๙,๙๓๐.๒๐	๓,๔๖๑,๐๗๐.๘๐	- ดำเนินการโครงการเสร็จแล้ว ๑ โครงการ	

๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๑. แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๓	๓๙๐,๐๐๐	๐	๓๙๐,๐๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการ ๓ โครงการ
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ด้านการปรับปรุงและการ บริหารจัดการ	๑. แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	๑	๒๔,๐๕๐	๐	๒๔,๐๕๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการ ๑ โครงการ
รวม	๖ ยุทธศาสตร์	๑๖ แผนงาน	๗๓	๓๒,๕๑๑,๖๖๐	๑๒,๑๐๖,๓๗๐,๒๒๐	๑๙,๓๑๖,๔๙๐,๘๘๐	๑. ดำเนินโครงการ เสร็จแล้ว จำนวน ทั้งหมด ๑๒ โครงการ ๒. ดำเนินโครงการอยู่ ระหว่าง ไตรมาสที่ ๒ จำนวนทั้งหมด ๗ โครงการ ๓. อยู่ระหว่าง ดำเนินโครงการ จำนวนทั้งหมด ๕๔ โครงการ